

德化县2024年省市重点项目11月进展情况表

序号	项目名称	总投资 (万元)	建设内容及规模	2024年 计划投 资（万 元）	2024年工作目标	截止11月形象进度（系统）	建设单位及 责任人	分级管理 单位	备注
省重点项目合计7个		2087160		251939					
省重点项目合计5个 (不含省管)		605773		96000					
市重点项目合计42个		5714135		870464					
在建项目35个		3968454		802525					
1	政和杨源至永定高速公路（闽粤界）永泰至德化段（泉州境）	674276	泉州段全长39.9公里，设计时速100公里，双向4车道，设置德化枢纽互通1个，石牛山、石龙溪、德化东、德化枢纽互通式立交4处，收费站3处，石牛山服务区1处	150000	一季度路基工程完成至70.7%，桥梁工程完成至56.2%，隧道工程完成至61.6%，交叉工程完成至56.2%；二季度路基工程完成至77.5%，桥梁工程完成至65%，隧道工程完成至69.6%，交叉工程完成至64.7%；三季度路基工程完成至84%，桥梁工程完成至72.4%，隧道工程完成至78.3%，交叉工程完成至72.6%；四季度路基工程完成至90%，桥梁工程完成至80%，隧道工程完成至85%，交叉工程完成至80%，路面工程临建设施建设、路面及交安绿化工程完成至10%	路基工程完成2.6%，桥梁工程完成3.0%，隧道	泉州德化政永高速公路有限公司 庄黎明	交通局	省重点 （省管）
2	德化县中医院综合楼	21874	总建筑面积4.15万平方米，建设医院综合大楼1栋、配套用房1栋，规划床位200张	6000	一季度主体结构、砌体及粉刷、水电工程施工；二季度水电工程、室内外装修施工；三季度水电工程、室内外装修施工；四季度水电工程、室内外装修、室外工程、水电设备施工	进行水电设备安装、幕墙面板安装、吊顶龙骨及面板安装、墙砖铺贴、地面装修施工、室外工程施工。	德化县中医院 郑国进	卫健局	省重点 （市管）

序号	项目名称	总投资 (万元)	建设内容及规模	2024年 计划投 资（万 元）	2024年工作目标	截止11月形象进度（系统）	建设单位及 责任人	分级管理 单位	备注
3	德化紫洋陶瓷科技文化产业园项目-道路及边坡防护绿地工程	123532	建设27条市政道路共24.17公里，以及边坡防护绿地、场地平整工程	20000	一季度完成路基填筑76万方、挖方110万方、场平填方100万方；国道拱涵施工；二季度完成路基填筑76万方、挖方110万方、场平填方100万方；三季度完成路基填筑135万方、挖方195万方，场平填方180万方，横九路K0+844.23大桥桩基施工；四季度完成路基填筑162万方、挖方234万方、场平填方216万方，横九路K0+844.23大桥下部施工，部分道路管道施工	累计完成挖方965万m3；路基填方920万m3；软基换填16.14万m3；边坡防护12万m2；国道K4+180.5拱涵的85%。	德化工业园区开发投资有限公司 苏国穗	陶管会	省重点（市管）
4	中国陶瓷电商物流园	280000	总建筑面积约70万平方米，建设物流仓储用房、实训中心、司机之家及配套设施等，年新增货运能力20000吨	10000	一季度二期仓储物流开展室内外装饰及机电安装，商住地块开展土石方场平；二季度二期仓储物流室外景观及配套设施基本完工，商住地块开展土石方场平；三季度商住地块开展地下室开挖；四季度商住地块开展地下室开挖	二期仓储物流基本完工，正在开展消防验收复验；11月2日德化物流监管中心开工建设，正在开展1#监管服务中心基础开挖施工以及2#监管仓区域石方清运。	福建省瓷都云谷电商物流园有限责任公司 涂评桂	工信商务局	省重点（市管）
5	德化县医院城东院区-感染防控中心工程	28645		10000	一季度主体结构施工；二季度主体结构封顶，砌体工程施工；三季度砌体工程完工，水电安装施工；四季度水电安装完工，室外配套工程施工	门诊楼、后勤楼、综合住院楼、地下室砌体工程完成100%，铝单板幕墙钢骨架完成100%，铝合金窗框安装完成25%，地下室消防管道安装完成95%，门诊楼一至屋面层内外墙、后勤楼一至屋面层内外墙及综合住院楼二至屋面层内外墙抹灰完成，后勤楼涂料施工完成81%，门诊楼涂料施工完成75%，地下室涂料施工完成55%，屋面防水施工完成45%，室内电梯进场6台，综合住院楼铝单板安装完成八至屋面层。	德化县医院 林向阳	卫健局	省重点（市管）

序号	项目名称	总投资 (万元)	建设内容及规模	2024年 计划投资 (万元)	2024年工作目标	截止11月形象进度（系统）	建设单位及 责任人	分级管理 单位	备注
6	德化县城区大外环路盖德至英山段（含大坂连接线）工程	151722		50000	一季度路基完成至80%、桥梁完成至55%、隧道完成至75%、钢结构完成至70%；二季度路基完成至95%、桥梁完成至75%、隧道完成至90%，钢结构完工；三季度路基、隧道完工，桥梁完成至95%，路面完成至30%、机电完成至25%，交安、绿化、附属完成至10%；四季度桥梁完工，路面完成至80%、机电完成至60%、交安完成至50%、绿化完成至60%、附属完成至50%	1. 大外环标段，全长8500米（其中盖德至大坂长5300米，大坂连接线3200米），目前隧道工程完成总量的98.78%，桥梁工程完成总量的91.6%，路基工程完成总量的89.87%。 2. 涉铁标段。全长548米，于2022年8月开工，目前路基段完成边坡开挖、防护，截排水沟、挡墙及水稳层铺设，桥梁工程已全部完成施工，沥青路面也已全部完成，准备验收。	德化县路桥建设有限公司 潘海祥	城管局	省重点（市管）
7	德化县乐农冷链仓储物流基地	10000		5000	一季度地下室土方开挖；二季度边坡、挡土施工；三季度地下基础施工；四季度1-2层主体建设	地下底层樑板施工	福建省德化县乐农农业有限公司 邓明省	工信商务局	
8	德化县观音岐古镇项目（一期）	150000		20000	一季度G2023-05号地块商业古镇土地平整，桩基施工；二季度G2023-05号地块商业古镇建设；三季度G2023-05号地块商业古镇建设，部分楼栋封顶；四季度G2023-05号地块商业古镇建设，全面封顶	1、2号楼完成垫层混凝土浇筑，进行防水层施工；3号楼进行屋面防水施工；5号楼进行屋面瓦施工；6号楼进行柱混凝土浇筑，模板支护；7号楼进行楼砖砌体施工；8-1号楼进行铝合金窗附框安装，8-2号楼进行屋面瓦铺设工作；9-1、9-2号楼完成屋面层混凝土浇筑；10-1、12号进行屋面防水施工；10-2号楼、垫层混凝土浇筑（目前累计封顶9栋，累计完成建筑面积14376.39m²）。 2、市政道路项目方面：进行土方挖运工作，完成纵一路120米的电力管道安装、100米的污水管道沟槽开挖及安装，横二路通信井砌筑。	德化同元古镇文化旅游发展有限公司 尤汉峰	水利局	
9	德化创投商务中心	200000		35000	一季度完成土地出让；二季度完成设计图纸设计；三季度开工建设；四季度配套设施建设	房屋征收安置补偿协议已全部签订，所有建筑物已全部拆除，完成土地平整。经投资主体尽职调查，投资方涉及多起合同纠纷，相关公司股权遭法院冻结，暂无法确定资金来源。鉴于投资方未能按时完成公司注册和资金注入等工作，已将该项目移出招商引资项目库。	DH INT PTE LTD 苏朝进	城管局	

序号	项目名称	总投资 (万元)	建设内容及规模	2024年 计划投 资（万 元）	2024年工作目标	截止11月形象进度（系统）	建设单位及 责任人	分级管理 单位	备注
10	德化龙峰日用工 艺陶瓷智能化生 产技术改造项目	25000		6000	一季度完成AC幢厂房基础工程、B幢厂房施 工至一层；二季度BC幢厂房施工至三层，A 幢厂房施工至一层；三季度BC幢厂房施工至 四层，A幢厂房施工至三层；四季度BC幢厂 房施工至五层，A幢厂房施工至四层	BC外墙拆架，A厂房准备外墙装饰	福建省德化 龙峰陶瓷有 限公司 苏康福	浔中镇政府	
11	德化文旅·大师 坊	26000		6000	一季度前期手续办理；二季度完成前期手续 办理，土石方开挖；三季度完成土石方开 挖；四季度进行桩基施工，基坑支护，地下 室施工	边坡工程、挡墙等配套工程施工中；部 份主体基础工程施工中；部分主体结构 施工中。	德化县地产 开发有限责 任公司 林渊硕	文旅集团	
12	福建省德化职业 技术学校二期建 设项目	19157		6500	一季度边坡及地下室基础施工；二季度地下 室结构施工；三季度上部主体结构施工；四 季度上部主体结构及砌体工程施工	旅游楼外装饰完成，其余主体结构全部 封顶	福建省德化 职业技术学 校 陈贵生	教育局	
13	德化县凤洋片区 学校（中学）	19480		6800	一季度土方开挖、桩基施工；二季度完成桩 基施工、地下室开挖； 三季度完成地下室 施工、基础施工； 四季度主体施工	全面进入装修阶段、局部外架拆除、水 电、室外景观同步施工	德化县国地 房地产有限 公司 林渊硕	教育局	
14	德化曾成钢工作 室复建项目	13154		5000	一季度进行土方开挖；二季度进行桩基、地 下室结构施工；三季度进行主体结构施工； 四季度完成主体结构	工作室、陈列馆贴外墙瓷砖，廊道主体 施工，辅助用房1内外墙抹灰。	德化县国地 房地产有限 公司 林渊硕	文旅集团	
15	德化许厝片区改 造项目（G2022- 14、G2022-15号 地块）	220000		100000	一季度完成安征迁；二季度手续报批，桩基 施工；三季度建筑主体施工至20%；四季度 建筑主体施工至50%	主体施工至50%。	德化美伦云 启房地产有 限公司 刘映均	住建局 龙浔政府	
16	德化闽听霞田中 心（希尔顿欢朋 酒店）	30000		15000	一季度商业街封顶、酒店8层板；二季度酒 店封顶、商业街室内装修；三季度酒店室内 装修；四季度室外配套附属施工	2号楼3层梁板，3#楼屋面构架完成，5号 楼11层砌体， 6#-8#、16#-20#楼外墙涂料施工，9#- 11#、15#楼外架拆除，12#、13#楼外架 拆除至2层， 地下室桥架、消防管道。	泉州闽听商 业置业有限 公司 陈志民	住建局	

序号	项目名称	总投资 (万元)	建设内容及规模	2024年 计划投 资（万 元）	2024年工作目标	截止11月形象进度（系统）	建设单位及 责任人	分级管理 单位	备注
17	德化文旅·德洋一里	25000		8000	一季度完成施工招标、签订施工合同、办理施工许可证；二季度施工单位进场、土方开挖、桩基施工；三季度基坑支护施工、地下室结构施工；四季度完成地下室施工，主体结构施工	地下室施工,上部主体结构施工。	德化县国地房地产有限公司 林渊硕	陶管会 文旅集团	
18	德化龙浔镇鹏祥科技创业园	80000		35000	一季度完成桩基工程；二季度地下室底板完工；三季度完成地下室；四季度10#、11#、12#、13#建设至主体三层	桩基础完成100%；台地三地下室封顶，地下室防水保护层浇筑完成，地下室外墙防水完成；台地二地下室封顶，地下室防水保护层浇筑完成，地下室外墙防水完成；2#主体三层梁板部分砼浇筑完成；3#地下室顶板砼浇筑完成；5#地下室顶板砼浇筑完成。部分一层钢管安装完成，模板安装中；6#主体1-6轴五层梁板砼浇筑完成。7-12轴四层梁板模板安装中；7#主体六层梁板部分砼浇筑完成；8#主体1-6轴六层梁板部分完成，7-12轴五层梁板模板正在安装；9#主体屋面梁板砼浇筑完成；10#主体屋面梁板砼浇筑完成。墙体砌砖相应进行；11#主体屋面梁板砼浇筑完成。	福建泉州青草明方生物科技有限公司 苏友谊	龙浔镇政府	
19	德化顺美陶瓷文旅融合产业园	12000		5000	一季度完成生活馆规划图纸审查、原生活馆产品开始搬迁，2#楼A段拆架、水电施工，2#楼B段进行搬迁、地基施工，18#楼瓦片屋顶施工、拆架；二季度原生活馆装修装饰拆除，改建施工，2#楼A段组织验收、2#楼B段一层施工，18#楼路面施工；三季度生活馆基础施工，2#楼B段二至四层施工，18#楼排污等管道施工；四季度生活馆水电灯光配套、软装饰、布置展品，2#楼B段五至六层施工，18#楼组织验收	活馆设计更改中，2号楼B段完成，A段四层建设；18号楼等待验收	福建德化顺美集团有限公司 郑泽洽	浔中镇政府	

序号	项目名称	总投资 (万元)	建设内容及规模	2024年 计划投资 (万元)	2024年工作目标	截止11月形象进度（系统）	建设单位及 责任人	分级管理 单位	备注
20	德化县官路片区 改造安置房项目 （城建·金城华府）	105000		35000	一季度主体施工，局部楼栋外墙施工；二季度完成所有主体封顶；三季度室内砌体及安装工程施工，外墙装修及部分楼栋外架拆除；四季度完成外架拆除，室外景观工程施工，安装工程施工	基本完成外架拆除，室内公区装修、消防水电安装、智能化、小区配电等工程同步进行，地下室金刚砂地面施工，景观地面铺贴、绿化种植。	德化县城市建设投资有限公司 连其文	自然资源局 住建局 城建集团	
21	德化中华妈祖陶瓷文化园	300000		15000	一季度G2022-27地块3完成桩基工程及地下室底板结构工程；二季度完成地下室主体工程；三季度完成上部主体工程至60%；四季度上部主体工程全部封顶，水电与主体同步完成预埋	1、G2022-27地块一、二，准备办理规划许可证中； 2、G2022-27地块四规划方案三审意见已出，设计修改中。 3、G2022-27地块三:进度加快，部份结构已封顶。 4、G2022-29宗地方案进入二审设计修改中。 5、文化用地初步方案进一步深化讨论对比，争取尽早确定。 6、预计2024年12份G2022-27地块三全部主题结构封顶。	海峡西岸（福建德化）民俗艺创博览文化园有限公司 李国营	陶管会	
22	德化美瓷科技智慧智造产业园	300000		20000	一季度园区规划设计、施工图设计，土方开挖；二季度一期场地平整；三季度完成一期场地平整；四季度部分厂房桩基施工，二期场地平整	土石方总量约130万m³，已完成土石方挖填约120万m³，剩余约10万m³。各楼栋、边坡、基坑地勘进行中。	福建德化陶瓷产业园区管理委员会 童宝春	陶管会	
23	德化第五中学新校区	20900		10000	一季度砌体工程施工；二季度室内装修、水电工程施工；三季度室内装修、设备安装，室外工程施工；四季度教学楼、综合楼、操场、绿化景观工程完成验收	已完工投入使用	德化县教育局 曾昭亮	教育局	

序号	项目名称	总投资 (万元)	建设内容及规模	2024年 计划投资 (万元)	2024年工作目标	截止11月形象进度（系统）	建设单位及 责任人	分级管理 单位	备注
24	德化县城区水环境综合治理工程	77928		18000	一季度完成边坡及厂区土方开挖作业、边坡防护施工，醒龙桥下游段管线工程完成至30%；二季度完成污水厂部分施工至35%，醒龙桥下游管线施工至60%；三季度完成污水厂部分施工至90%，醒龙桥下游管线施工至90%；四季度醒龙桥下游管线调、污水厂设备安装、试运行	项目已完成前期手续，完成厂区基础施工，完成醒龙桥下游管线施工，厂区结构施工完成封顶。	德化县戴云水处理有限公司 黄加文	河长办 城管局	
25	德化玻璃制品产业园	90000		30000	一季度唯美玻璃、鑫德祥等9家企业竣工投产，1家企业进行厂房内外装修，世纪玻璃、欧客玻璃等13家企业进行厂房主体建设，朵颐玻璃等3家企业进行基础建设；二季度富达工艺品、和吉顺工艺品等10家企业竣工投产，兴杰工艺品、楚器玻璃等15家企业进行厂房主体建设，世敬红唇工贸等3家企业进行基础建设；三季度曙光玻璃、晟迈工艺品等10家企业竣工投产，齐胜玻璃、尚华利工艺等18家企业进行厂房主体建设；四季度正普玻璃、联桂商贸等10家企业竣工投产，晶彩玻璃、红松鼠日用制品等18家企业进行厂房主体建设	10家企业竣工投产，16家企业进行厂房内外装修及配套建设，2家企业厂房主体建设	福建德化陶瓷产业园区管理委员会 童宝春	陶管会	
26	德化城建·霞坂安商房项目	130000		20000	一季度主体结构施工完成至30%；二季度主体结构施工完成至60%；三季度主体结构施工完成至90%；四季度主体结构施工完成	土方开挖完成，地下室顶板施工完成，主体结构全部封顶，水电预埋同步主体施工。进行室内公区装修、外墙锦砖铺贴及干挂。	德化县城镇开发建设有限公司 赖廷桂	城管局 城建集团	
27	德化县城东四期古洋保障性租赁住房	15000		4300	一季度室内外装修完成至50%、水电消防安装完成45%；二季度室内外装修完成至80%、水电消防安装完成至75%；三季度室内外装修、水电消防安装全部完成，室外配套附属施工完成至40%；四季度完成室外配套附属施工、绿化施工、竣工验收	完工。	德化县市政建设工程有限公司 林明朗	陶管会	

序号	项目名称	总投资 (万元)	建设内容及规模	2024年 计划投资 (万元)	2024年工作目标	截止11月形象进度（系统）	建设单位及 责任人	分级管理 单位	备注
28	德化县全球花盆 智慧制造产业园	70000		10000	一季度智能仓储中心继续进行设备安装调试、消防水电安装，智造中心进行内外装修，办公配套中心进行挖孔桩；二季度智能仓储中心完成设备安装调试、继续消防水电安装，智造中心进行内外装修、设备安装调试、消防水电安装，办公配套中心完成地面平整；三季度智能仓储中心完成消防水电安装，智造中心继续进行内外装修、设备安装调试、消防水电安装，办公配套中心完成地下室和地上一、二、三层；四季度智造中心完成内外装修、设备安装调试、消防水电安装，并试投入生产，办公配套中心封顶	智能仓储中心（C幢）内外装修已完成，准备进行设备安装调试；智造中心（A幢）已全部封顶，继续进行内外装修、设备安装调试，消防水电安装；；研销游学等一体中心（B幢）已全部封顶，进入内外装修；人才公寓已封顶。	德化同鑫陶瓷有限公司 曾俩相	工信商务局	
29	德化县乐陶中学	23269		4869	一季度完成工程收尾；二季度零星收尾及竣工验收、备案	已完工投入使用	德化县城镇 开发建设有 限公司 赖廷桂	教育局	
30	德化县生活垃圾 焚烧发电项目	36977		4277	一季度主厂房主体施工，设备安装；二季度主厂房内部装修，设备安装；三季度主厂房内部装修，设备运行调试；四季度完成设备运行调试	（一）土建方面，项目主辅工程土建结构完工，主厂房内装修处于收尾阶段，目前主要进行道路、排水、边坡及绿化施工。 （二）设备安装方面，设备采购完成，设备安装完成90%。其中：焚烧炉、余热炉本体安装完成；除盐水系统安装完成；烟气系统安装完成90%；起重设备安装完成；辅机设备安装完成90%；工艺管路安装完成70%；电气热控安装完成50%。	德化县万顺 环境能源有 限公司 曾福礼	城管局	

序号	项目名称	总投资 (万元)	建设内容及规模	2024年 计划投资 (万元)	2024年工作目标	截止11月形象进度（系统）	建设单位及 责任人	分级管理 单位	备注
31	德化普乐农种猪 遗传育种基地建 设项目	31500		5500	一季度完成猪场绿化，景观建设；二季度进行猪场外围的配套工程建设和生物安全工程建设；三季度完成猪场外围的配套工程建设和生物安全工程建设	已完工投入使用。	福建普乐农 农业发展有 限公司 胡贵忠	农业农村局 汤头乡政府	
32	德化县城乡供水 一体化项目	122661		32000	一季度完成蕉溪水厂输水工程土地、林地报批、征收，城区管网延伸工程管网铺设20公里，中途加压泵站2座；二季度完成蕉溪水厂输水工程隧洞开挖900米，城区管网延伸工程管网铺设累计40公里，中途加压泵站累计完成6座；三季度完成蕉溪水厂输水工程累计完成1800米，城区管网延伸工程管网铺设累计60公里，中途加压泵站累计完成12座；四季度完成蕉溪水厂输水工程累计完成2700米，城区管网延伸工程管网铺设95公，中途加压泵站累计完成16座	蕉溪水厂及取水泵站工程已完成土地征收、项目用地选址，使用林地申请已获批复；蕉溪水厂输水工程C3段已完成施工图设计并通过县财政预算审核，临时用地报批已获批复并开工建设，C3段施工已完成钢筋加工厂房建设、生活办公区建筑建设、外电接入变压器安装、空压机房场地已完成、设备已到位安装、施工营区及施工便道建设已完成，5号支洞完成施工进洞200米，4号支洞完成高仰坡防护施工。洞顶截水天沟开挖已完成、洞口河道挡墙已完成200m³、修建完涵洞1座。C1、C2段已通过施工图纸审查，正在进行土地征收、用地报批；国宝乡供水工程已完成施工图纸设计并通过施工图纸审查、项目财审，已完成项目用地选址，使用林地申请已获批复。	德化县城乡 供水有限责 任公司 林积庆	水利局文旅 集团	
33	德化红旗坊·文 旅产业园	130000		60000	一季度二期一标段装饰装修施工，市政道路（地下隧道）路面及附属工程施工，二标段装饰装修施工，三标段主体施工，四标段基础施工，五标段基础施工，六标段主体施工；二季度二期二标段装饰装修施工，三标段结构封顶，四标段主体施工，五标段主体施工，六标段结构封顶；三季度二期三标段装饰装修施工，四标段装饰装修施工，五标段装饰装修施工，六标段装饰装修施工；四季度各标段收尾完成	二期各标段进入装饰装修及收尾节阶段。	福建德化瓷 都文旅投资 有限公司 肖惠平	住建局	
34	德化霞田文体园	155379		4279	一季度体育场景观工程施工完成至85%，室内装修完成至95%，膜结构安装完成至30%，文化馆等两宫两馆室内装修、配电、智能化等配套工程施工收尾；二季度体育场室内外工程收尾，膜结构安装收尾，文化馆等两宫两馆竣工验收；三季度体育场工程收尾完成，工程初验	已完工投入使用。	德化县城镇 开发建设有 限公司 赖廷桂	住建局 文旅局	

序号	项目名称	总投资 (万元)	建设内容及规模	2024年 计划投资 (万元)	2024年工作目标	截止11月形象进度（系统）	建设单位及 责任人	分级管理 单位	备注
35	德化中国茶具城项目	250000		30000	一季度地块五E1~E3#、E5~E8#楼桩基、主体工程施工，万佳酒店配套客房、KTV包厢施工；二季度地块五E1~E3#、E5~E8#楼完成三层梁板，万佳酒店宴会大厅、会议厅施工；三季度地块五E1~E3#、E5~E8#楼完成五层梁板，万佳酒店健身房、旅游池施工；四季度地块五E1~E3#争取封顶，内外墙装修、E5#、E6#、E8#楼完成六层梁板；E7#楼完成七层梁板，万佳酒店完工	地块三：C1#、C2#、C7#、C8#、C12#-C13#、C15#-C18#楼办理交房手续中。地块五：E1#、E2#、E3#、E5#、E6#、E7#、E8#楼进行室外路面砼、人行道砼施工；同步进行电力、自来水、天然气管网施工。 万佳国际（茶具城）大酒店：已完成酒店大堂与户外景观等装修；完成宴会厅及中餐包厢10余间、酒店客房102间、KTV包厢9间等内部装修；正在进行酒店剩余4层的内部装修。	福建省三班投资开发有限公司 郑永生	三班镇政府	
	预备项目7个	1745861		67939					
1	德化抽水蓄能电站	807111		5939	上半年完成项目可行性研究报告的编制和审查；下半年开展移民安置点相关建设工作，开展项目进场道路施工图设计、工程预算编制，招标准备，开展筹建期工程招标投标设计，招标准备	环境影响评价报告修编完成，递交专家组及市生态环境局复审；项目核准申请报告修编完成，核准文件正在省发改委走内部会签流程。	福建德化闽投抽水蓄能有限公司 陈鹏	水利局	省重点（省管）
2	德化县笔石山老旧小区改造项目	66000		8000	上半年完成地块范围征迁工作及房屋拆除；下半年招拍挂等前期工作、方案设计，施工进场	完成土地招拍挂工作。	中共德化县委党校 李远平	住建局 县委党校	
3	德化文旅大厦	15000		2500	一季度完成土地竞买、施工图设计；二季度完成施工图审查、预算编制、施工单位招标、监理单位招标；三季度施工许可证办理、土方开挖；四季度进行桩基施工、地下室施工	基坑支护围护桩浇筑完成。深基坑冠梁层土方开挖完成。	德化县文旅集团有限公司 曾华峰	文旅集团	
4	德化古洋片区中小学项目	12418		1000	上半年图纸初步方案评审、现场勘察，施工图设计；下半年图纸审查、工程预算，财审，监理、施工招标，进场施工	地下室土石方开挖完成，桩基施工中；基坑支护围护桩施工中；食宿楼独立基础开挖完成。	德化县地产开发有限责任公司 林渊硕	教育局	
5	德化县国宝开发园区	23000		2500	上半年完成一期坟墓迁移，一期土地报批，完成初设概算方案编制；下半年完成初设概算方案批复，办理工程施工规划许可证	1、完成坟墓迁移250座； 2、城镇开发边界调整中； 3、完成可行性研究报告编制工作。 4、完成南斗村、佛岭村供水保障改造工程建设。	德化工业园区开发投资有限公司 苏国穗	国宝乡政府	

序号	项目名称	总投资 (万元)	建设内容及规模	2024年 计划投资 (万元)	2024年工作目标	截止11月形象进度（系统）	建设单位及 责任人	分级管理 单位	备注
6	德化大坂片区基础设施配套工程	122332		13000	上半年完成成片开发范围内林地、土地报批工作；下半年大坂片区安置区、边坡进场勘察，场平及基础设施配套工程预算及招投标，进场施工	已完成边坡、道路、幼儿园、社会停车场和垃圾转运站、居住用地、加油站土地报批；公园绿地土地报批材料及商服林地报批材料正在组件；一期场平施工中。	德化县陶鑫建设发展有限公司 苏国穗	陶管会	
7	厦门大学国家大学科技园（德化园）	700000		35000	上半年勘察和施工图纸设计，施工图审查及前期手续办理；下半年完成前期手续办理，进场施工、土方开挖	已完成成片开发方案、386亩土地报批，完成环境影响评价报告、防洪影响评价报告、土壤污染调查报告及水土保持区域评估报告；一期场平工程施工中。	福建德化陶瓷产业园区管理委员会 童宝春	陶管会	