

德化县2024年省市重点项目12月进展情况表

序号	项目名称	总投资 (万元)	建设内容及规模	2024年 计划投资 (万元)	2024年工作目标	截止12月形象进度（系统）	建设单位及 责任人	分级管理 单位	备注
省重点项目合计7个		2087160		251939					
省重点项目合计5个 (不含省管)		605773		96000					
市重点项目合计42 个		5714135		870464					
在建项目35个		3968454		802525					
1	政和杨源至永定高速公路（闽粤界）永泰至德化段（泉州境）	674276	泉州段全长39.9公里，设计时速100公里，双向4车道，设置德化枢纽互通1个，石牛山、石龙溪、德化东、德化枢纽互通式立交4处，收费站3处，石牛山服务区1处	150000	一季度路基工程完成至70.7%，桥梁工程完成至56.2%，隧道工程完成至61.6%，交叉工程完成至56.2%；二季度路基工程完成至77.5%，桥梁工程完成至65%，隧道工程完成至69.6%，交叉工程完成至64.7%；三季度路基工程完成至84%，桥梁工程完成至72.4%，隧道工程完成至78.3%，交叉工程完成至72.6%；四季度路基工程完成至90%，桥梁工程完成至80%，隧道工程完成至85%，交叉工程完成至80%，路面工程临建设施建设、路面及交安绿化工程完成至10%	路基工程完成2.6%，桥梁工程完成2.7%，隧	泉州德化政永高速公路有限公司 庄黎明	交通局	省重点 (省管)
2	德化县中医院综合楼	21874	总建筑面积4.15万平方米，建设医院综合大楼1栋、配套用房1栋，规划床位200张	6000	一季度主体结构、砌体及粉刷、水电工程施工；二季度水电工程、室内外装修施工；三季度水电工程、室内外装修施工；四季度水电工程、室内外装修、室外工程、水电设备施工	进行水电设备安装、墙面和地面装修施工、室外工程施工。	德化县中医院 郑国进	卫健局	省重点 (市管)

序号	项目名称	总投资(万元)	建设内容及规模	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止12月形象进度(系统)	建设单位及责任人	分级管理单位	备注
3	德化紫洋陶瓷科技文化产业园项目-道路及边坡防护绿地工程	123532	建设27条市政道路共24.17公里,以及边坡防护绿地、场地平整工程	20000	一季度完成路基填筑76万方、挖方110万方、场平填方100万方,国道拱涵施工;二季度完成路基填筑76万方、挖方110万方、场平填方100万方;三季度完成路基填筑135万方、挖方195万方,场平填方180万方,横九路K0+844.23大桥桩基施工;四季度完成路基填筑162万方、挖方234万方、场平填方216万方,横九路K0+844.23大桥下部施工,部分道路管道施工	路基工程: (1)完成挖方990万m3; (2)完成路基填方940万m3; (3)完成软基换填16.14万m3; (4)完成边坡防护13万m2。 桥涵工程: (1)完成国道拱涵基础砼浇筑100%; (2)完成国道拱涵台身砼浇筑100%; (3)完成国道拱涵拱圈砼浇筑50%; (4)国道支三渠完成170米、国道支三渠盖板涵完成38米。	德化工业园区开发投资有限公司 苏国穗	陶管会	省重点(市管)
4	中国陶瓷电商物流园	280000	总建筑面积约70万平方米,建设物流仓储用房、实训中心、司机之家及配套设施等,年新增货运能力20000吨	10000	一季度二期仓储物流开展室内外装饰及机电安装,商住地块开展土石方场平;二季度二期仓储物流室外景观及配套设施基本完工,商住地块开展土石方场平;三季度商住地块开展地下室开挖;四季度商住地块开展地下室开挖	于12月9日二期仓储物流开展联合竣工验收;德化物流监管中心正在开展1#监管服务中心基础施工和2#监管仓区域石方清运。	福建省瓷都云谷电商物流园有限责任公司 涂评桂	工信商务局	省重点(市管)
5	德化县医院城东院区-感染防控中心工程	28645		10000	一季度主体结构施工;二季度主体结构封顶,砌体工程施工;三季度砌体工程完工,水电安装施工;四季度水电安装完工,室外配套工程施工	完成门诊楼、后勤楼、综合住院楼、地下室砌体工程及抹灰,完成铝单板幕墙钢骨架,铝合金窗框安装完成80%,地下室消防管道安装完成95%,综合住院楼、后勤楼、门诊楼及地下室涂料施工完成95%,屋面防水施工完成95%,室内电梯进场10台,门诊楼及综合楼室内电梯安装,综合住院楼铝单板安装、固定玻璃安装完成五至屋面层,连廊钢结构现场吊接及横梁焊接完成,外脚手架拆除完成45%。	德化县医院 林向阳	卫健局	省重点(市管)

序号	项目名称	总投资(万元)	建设内容及规模	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止12月形象进度(系统)	建设单位及责任人	分级管理单位	备注
6	德化县城区大外环路盖德至英山段(含大坂连接线)工程	151722		50000	一季度路基完成至80%、桥梁完成至55%、隧道完成至75%、钢结构完成至70%;二季度路基完成至95%、桥梁完成至75%、隧道完成至90%、钢结构完工;三季度路基、隧道完工,桥梁完成至95%,路面完成至30%、机电完成至25%,交安、绿化、附属完成至10%;四季度桥梁完工,路面完成至80%、机电完成至60%、交安完成至50%、绿化完成至60%、附属完成至50%	1.涉铁标段:已完工,待验收。2.大外环标段:目前已全线贯通,隧道工程完成总量的98.93%,桥梁工程完成总量的93.56%,路基工程完成总量的90.37%。	德化县路桥建设有限公司 潘海祥	城管局	省重点(市管)
7	德化县乐农冷链仓储物流基地	10000		5000	一季度地下室土方开挖;二季度边坡、挡土施工;三季度地下室基础施工;四季度1-2层主体建设	一楼地面施工	福建省德化县乐农农业有限公司 邓明省	工信商务局	
8	德化县观音岐古镇项目(一期)	150000		20000	一季度G2023-05号地块商业古镇土地平整,桩基施工;二季度G2023-05号地块商业古镇建设;三季度G2023-05号地块商业古镇建设,部分楼栋封顶;四季度G2023-05号地块商业古镇建设,全面封顶	1、商业用地方面:1号楼地下室剪力墙模板架体搭设,钢筋制作安装;2号楼完成地下室底板钢筋制作安装;3号楼完成一层砖砌体施工,进行构造柱支模;5号楼进行外墙窗框线条安装,室内水电安装工作;6号楼6-1轴-6-6轴完成三层钢筋、模板制作安装,6-7、6-12轴进行二层混凝土浇筑,6A、6B一层钢筋、模板制作安装,6C、6D完成基础土方回填。 2、土地平整项目:外运土方约32万方,回填土方约1.4万方;市政道路项目已累计挖运土石方约39万方,横二路、纵一路进行级配碎石铺设及夯实,横一路进行石方挖运。	德化同元古镇文化旅游发展有限公司 尤汉峰	水利局	
9	德化创投商务中心	200000		35000	一季度完成土地出让;二季度完成设计图纸设计;三季度开工建设;四季度配套设施建设	房屋征收安置补偿协议已全部签订,所有建筑物已全部拆除,完成土地平整。经投资主体尽职调查,投资方涉及多起合同纠纷,相关公司股权遭法院冻结,暂无法确定资金来源。鉴于投资方未能按时完成公司注册和资金注入等工作,已将该项目移出招商引资项目库。	DH INT PTE LTD 苏朝进	城管局	

序号	项目名称	总投资(万元)	建设内容及规模	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止12月形象进度(系统)	建设单位及责任人	分级管理单位	备注
10	德化龙峰日用工艺陶瓷智能化生产技术改造项目	25000		6000	一季度完成AC幢厂房基础工程、B幢厂房施工至一层；二季度BC幢厂房施工至三层，A幢厂房施工至一层；三季度BC幢厂房施工至四层，A幢厂房施工至三层；四季度BC幢厂房施工至五层，A幢厂房施工至四层	A厂房外墙装修，B、C厂房收尾，等待验收。	福建省德化龙峰陶瓷有限公司 苏康福	浔中镇政府	
11	德化文旅·大师坊	26000		6000	一季度前期手续办理；二季度完成前期手续办理，土石方开挖；三季度完成土石方开挖；四季度进行桩基施工，基坑支护，地下室施工	边坡工程、挡墙等配套工程施工中；部份主体基础工程施工中；部分主体结构施工中。	德化县地产开发有限公司 林渊硕	文旅集团	
12	福建省德化职业技术学校二期建设项目	19157		6500	一季度边坡及地下室基础施工；二季度地下室结构施工；三季度上部主体结构施工；四季度上部主体结构及砌体工程施工	旅游楼装饰装修完成70%，电子商务楼及工艺美术楼装饰装修完成30%，教学楼砌体工程完成20%	福建省德化职业技术学校 陈贵生	教育局	
13	德化县凤洋片区学校(中学)	19480		6800	一季度土方开挖、桩基施工；二季度完成桩基施工、地下室开挖；三季度完成地下室施工、基础施工；四季度主体施工	全面进入装修阶段、局部外架拆除、水电、室外景观同步施工	德化县国地房地产有限公司 林渊硕	教育局	
14	德化曾成钢工作室重建项目	13154		5000	一季度进行土方开挖；二季度进行桩基、地下室结构施工；三季度进行主体结构施工；四季度完成主体结构	陈列馆外架拆除，陈列馆室内地砖铺设，工作室涂料粉刷。	德化县国地房地产有限公司 林渊硕	文旅集团	
15	德化许厝片区改造项目(G2022-14、G2022-15号地块)	220000		100000	一季度完成安征迁；二季度手续报批，桩基施工；三季度建筑主体施工至20%；四季度建筑主体施工至50%	完成建筑主体施工至75%。	德化美伦云启房地产有限公司 刘映均	住建局 浔中镇政府	
16	德化闽听霞田中心(希尔顿欢朋酒店)	30000		15000	一季度商业街封顶、酒店8层板；二季度酒店封顶、商业街室内装修；三季度酒店室内装修；四季度室外配套附属施工	3号楼一层砌体 5号楼屋面砌体、外墙幕墙骨架焊接； 6-13、15-20号楼外架拆除完成； 地下室桥架、消防管道完成75%。	泉州闽听商业置业有限公司 陈志民	住建局	

序号	项目名称	总投资(万元)	建设内容及规模	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止12月形象进度(系统)	建设单位及责任人	分级管理单位	备注
17	德化文旅·德洋一里	25000		8000	一季度完成施工招标、签订施工合同、办理施工许可证；二季度施工单位进场、土方开挖、桩基施工；三季度基坑支护施工、地下室结构施工；四季度完成地下室施工，主体结构施工	地下室施工,上部主体结构施工。	德化县国地房地产有限公司 林渊硕	陶管会 文旅集团	
18	德化龙浔镇鹏祥科技创业园	80000		35000	一季度完成桩基工程；二季度地下室底板完工；三季度完成地下室；四季度10#、11#、12#、13#建设至主体三层	桩基础完成100%；台地三地下室封顶，地下室防水保护层浇筑完成，地下室外墙防水完成；台地二地下室封顶，地下室防水保护层浇筑完成，地下室外墙防水完成；2#主体四层梁板部分砼浇筑完成；3#地下室顶板砼浇筑完成。主体二层梁板砼浇筑完成；5#主体部分二层梁板砼浇筑完成。部分二层钢管安装中；6#主体1-6轴屋面板钢筋安装中。7-12轴五层梁板模板安装完成。7-12轴钢管安装中；8#主体1-6轴屋面梁砼浇筑完成板，7-12轴五层梁板砼浇筑完成；9#主体屋面梁板砼浇筑完成。楼梯盖钢管安装中；10#主体屋面梁板砼浇筑完成。	福建泉州青草明方生物科技有限公司 苏友谊	龙浔镇政府	
19	德化顺美陶瓷文旅融合产业园	12000		5000	一季度完成生活馆规划图纸审查、原生活馆产品开始搬迁，2#楼A段拆架、水电施工，2#楼B段进行搬迁、地基施工，18#楼瓦片屋顶施工、拆架；二季度原生活馆装饰装修拆除，改建施工，2#楼A段组织验收、2#楼B段一层施工，18#楼路面施工；三季度生活馆基础施工，2#楼B段二至四层施工，18#楼排污等管道施工；四季度生活馆水电灯光配套、软装饰、布置展品，2#楼B段五至六层施工，18#楼组织验收	活馆设计更改中，2号楼B段完成，A段五层建设；18号楼验收	福建德化顺美集团有限公司 郑泽洽	浔中镇政府	

序号	项目名称	总投资(万元)	建设内容及规模	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止12月形象进度(系统)	建设单位及责任人	分级管理单位	备注
20	德化县官路片区改造安置房项目(城建·金城华府)	105000		35000	一季度主体施工,局部楼栋外墙施工;二季度完成所有主体封顶;三季度室内砌体及安装工程,外墙装修及部分楼栋外架拆除;四季度完成外架拆除,室外景观工程施工,安装工程施工	室内装修收尾,消防水电缆敷设、灯具安装,室外景观覆土平整、路面铺设,配电工程电缆敷设,智能化及三网收尾,天然气管道施工。	德化县城市建设投资有限公司 连其文	自然资源局 住建局 城建集团	
21	德化中华妈祖陶瓷文化园	300000		15000	一季度G2022-27地块3完成桩基工程及地下室底板结构工程;二季度完成地下室主体工程;三季度完成上部主体工程至60%;四季度上部主体工程全部封顶,水电与主体同步完成预埋	1、G2022-27地块一、二,准备办理规划许可证中; 2、G2022-27地块三:50%主体结构封顶,50%地下室顶板结构封顶。 3、G2022-27地块四规划方四审意见已出,设计修改基本完成,报人防办初审; 4、G2022-29宗地方案进入二审设计修改中,第三方审批沟通中。 5、文化用地初步方案进一步深化讨论对比,争取尽早确定。	海峡西岸(福建德化)民俗艺创博览文化园有限公司 李国营	陶管会	
22	德化美瓷科技智慧智造产业园	300000		20000	一季度园区规划设计、施工图设计,土方开挖;二季度一期场地平整;三季度完成一期场地平整;四季度部分厂房桩基施工,二期场地平整	完成土石方挖填130万m ³ ,市政道路基础建设中,厂房桩基施工中。	福建德化陶瓷产业园区管理委员会 童宝春	陶管会	
23	德化第五中学新校区	20900		10000	一季度砌体工程施工;二季度室内装修、水电工程施工;三季度室内装修、设备安装,室外工程施工;四季度教学楼、综合楼、操场、绿化景观工程完成验收	已竣工投用。	德化县教育局 曾昭亮	教育局	

序号	项目名称	总投资(万元)	建设内容及规模	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止12月形象进度(系统)	建设单位及责任人	分级管理单位	备注
24	德化县城区水环境综合治理工程	77928		18000	一季度完成边坡及厂区土方开挖作业、边坡防护施工，醒龙桥下游段管线工程完成至30%；二季度完成污水厂部分施工至35%，醒龙桥下游管线施工至60%；三季度完成污水厂部分施工至90%，醒龙桥下游管线施工至90%；四季度醒龙桥下游管线调、污水厂设备安装、试运行	项目已完成前期手续，完成厂区基础施工，完成醒龙桥下游管线施工，厂区结构施工完成封顶。	德化县戴云水处理有限公司 黄加文	河长办 城管局	
25	德化玻璃制品产业园	90000		30000	一季度唯美玻璃、鑫德祥等9家企业竣工投产，1家企业进行厂内外装修，世纪玻璃、欧客玻璃等13家企业进行厂房主体建设，朵颐玻璃等3家企业进行基础建设；二季度富达工艺品、和吉顺工艺品等10家企业竣工投产，兴杰工艺品、楚器玻璃等15家企业进行厂房主体建设，世敬红唇工贸等3家企业进行基础建设；三季度曙光玻璃、晟迈工艺品等10家企业竣工投产，齐胜玻璃、尚华利工艺等18家企业进行厂房主体建设；四季度正普玻璃、联桂商贸等10家企业竣工投产，晶彩玻璃、红松鼠日用制品等18家企业进行厂房主体建设	11家企业竣工投产，15家企业进行厂内外装修及配套建设，2家企业厂房主体建设	福建德化陶瓷产业园区管理委员会 童宝春	陶管会	
26	德化城建·霞坂安商房项目	130000		20000	一季度主体结构施工完成至30%；二季度主体结构施工完成至60%；三季度主体结构施工完成至90%；四季度主体结构施工完成	一. 1#楼东单元十六层外架拆除，四层~七层内墙抹灰，七层外墙贴砖，五层外墙收边，五层外墙收边，四层~八层内墙抹灰，六层外墙贴砖； 二. 2#楼屋面水沟贴砖，二十五层铝合金窗撕保护膜，二十一层墙角打凿，二十层厨卫间天棚刮溢胶泥，十二层内墙门窗边收口，八层内墙门窗边收口。 三. 3#楼1#变配电贴外墙砖，水电接管，补线条，14层公区贴地面砖，屋面站板灌浆，1、2层外墙干挂石材安装； 四. 4#楼屋面电梯机房地面盖面压光，屋面梯盖屋面铺贴站板；	德化县城镇开发建设有限公司 赖廷桂	城管局 城建集团	

序号	项目名称	总投资(万元)	建设内容及规模	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止12月形象进度(系统)	建设单位及责任人	分级管理单位	备注
27	德化县城东四期古洋保障性租赁住房	15000		4300	一季度室内外装修完成至50%、水电消防安装完成45%；二季度室内外装修完成至80%、水电消防安装完成至75%；三季度室内外装修、水电消防安装全部完成，室外配套附属施工完成至40%；四季度完成室外配套附属施工、绿化施工、竣工验收	已竣工投用。	德化县市政建设工程有限公司 林明朗	陶管会	
28	德化县全球花盆智慧制造产业园	70000		10000	一季度智能仓储中心继续进行设备安装调试、消防水电安装，智造中心进行内外装修，办公配套中心进行挖孔桩；二季度智能仓储中心完成设备安装调试、继续消防水电安装，智造中心进行内外装修、设备安装调试、消防水电安装，办公配套中心完成地面平整；三季度智能仓储中心完成消防水电安装，智造中心继续进行内外装修、设备安装调试、消防水电安装，办公配套中心完成地下室和地上一、二、三层；四季度智造中心完成内外装修、设备安装调试、消防水电安装，并试投入生产，办公配套中心封顶	智能仓储中心(C幢)内外装修已完成，准备进行设备安装调试；智造中心(A幢)已全部封顶，继续进行内外装修、设备安装调试，消防水电安装；；研销游学等一体中心(B幢)已全部封顶，进入内外装修；人才公寓已封顶。	德化同鑫陶瓷有限公司 曾俩相	工信商务局	
29	德化县乐陶中学	23269		4869	一季度完成工程收尾；二季度零星收尾及竣工验收、备案	已竣工投用。	德化县城镇开发建设有限公司 赖廷桂	教育局	

序号	项目名称	总投资(万元)	建设内容及规模	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止12月形象进度(系统)	建设单位及责任人	分级管理单位	备注
30	德化县生活垃圾焚烧发电项目	36977		4277	一季度主厂房主体施工,设备安装;二季度主厂房内部装修,设备安装;三季度主厂房内部装修,设备运行调试;四季度完成设备运行调试	目前土建结构和设备安装均已进入收尾阶段,设备调试工作已分批分阶段开始。项目于2024年12月15日具备垃圾进场条件,计划于2024年12月30日前具备整体调试条件,为最后完工投产做好准备。	德化县万顺环境能源有限公司 曾福礼	城管局	
31	德化普乐农种猪遗传育种基地建设项目	31500		5500	一季度完成猪场绿化,景观建设;二季度进行猪场外围的配套工程建设和生物安全工程建设;三季度完成猪场外围的配套工程建设和生物安全工程建设	已完工	福建普乐农业发展有限公司 胡贵忠	农业农村局 汤头乡政府	
32	德化县城乡供水一体化项目	122661		32000	一季度完成蕉溪水厂输水工程土地、林地报批、征收,城区管网延伸工程管网铺设20公里,中途加压泵站2座;二季度完成蕉溪水厂输水工程隧洞开挖900米,城区管网延伸工程管网铺设累计40公里,中途加压泵站累计完成6座;三季度完成蕉溪水厂输水工程累计完成1800米,城区管网延伸工程管网铺设累计60公里,中途加压泵站累计完成12座;四季度完成蕉溪水厂输水工程累计完成2700米,城区管网延伸工程管网铺设95公,中途加压泵站累计完成16座	1.蕉溪水厂及取水泵站工程已完成土地征收、项目用地选址,临时用地报批已获批复; 2.蕉溪水厂输水工程C3段已完成进场道路施工、临时用电及施工设备安装。洞顶截水天沟开挖已完成、洞口河道挡墙已完成200m³、修建完涵洞1座;已完成4号支洞开挖,喷锚,临时道路等项目,待涉特高压安全评估手续办理完成后即可爆破进洞施工,4号支洞完成隧洞开挖40米,5号支洞完成隧洞开挖360米,平均日进尺5米。C1、C2段已通过施工图纸审查,正在进行土地征收、用地报批;	德化县城乡供水有限责任公司 林积庆	水利局文旅集团	

序号	项目名称	总投资(万元)	建设内容及规模	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止12月形象进度(系统)	建设单位及责任人	分级管理单位	备注
33	德化红旗坊·文旅产业园	130000		60000	一季度二期一标段装饰装修施工,市政道路(地下隧道)路面及附属工程施工,二标段装饰装修施工,三标段主体施工,四标段基础施工,五标段基础施工,六标段主体施工;二季度二期二标段装饰装修施工,三标段结构封顶,四标段主体施工,五标段主体施工,六标段结构封顶;三季度二期三标段装饰装修施工,四标段装饰装修施工,五标段装饰装修施工,六标段装饰装修施工;四季度各标段收尾完成	项目强化会议调度,实行网格化和亮灯督办机制,加强施工现场管理;紧盯全年目标任务,通过动态优化施工计划、并联交叉作业等措施,全力以赴加快推进项目建设。目前一期已完工,二期各标段进入装饰装修及收尾阶段。	福建德化瓷都文旅投资有限公司 肖惠平	住建局	
34	德化霞田文体园	155379		4279	一季度体育场景观工程施工完成至85%,室内装修完成至95%,膜结构安装完成至30%,文化馆等两宫两馆室内装修、配电、智能化等配套工程施工收尾;二季度体育场室内外工程收尾,膜结构安装收尾,文化馆等两宫两馆竣工验收;三季度体育场工程收尾完成,工程初验	已完结	德化县城镇开发建设有限公司 赖廷桂	住建局 文旅局	
35	德化中国茶具城项目	250000		30000	一季度地块五E1~E3#、E5~E8#楼桩基、主体工程施工,万佳酒店配套客房、KTV包厢施工;二季度地块五E1~E3#、E5~E8#楼完成三层梁板,万佳酒店宴会大厅、会议厅施工;三季度地块五E1~E3#、E5~E8#楼完成五层梁板,万佳酒店健身房、旅游池施工;四季度地块五E1~E3#争取封顶,内外墙装修、E5#、E6#、E8#楼完成六层梁板;E7#楼完成七层梁板,万佳酒店完工	地块三: C1#、C2#、C7#、C8#、C12#-C13#、C15#-C18#楼办理交房手续中。 地块五: E1#、E2#、E3#、E5#、E6#、E7#、E8#楼进行室外路面砼、人行道砼施工;同步进行电力、自来水、天然气管网施工。 万佳国际(茶具城)大酒店: 已完成酒店大堂与户外景观等装修;完成宴会厅及中餐包厢10余间、酒店客房102间、KTV包厢12间等内部装修;正在进行酒店剩余4层的内部装修。	福建省三班投资开发有限公司 郑永生	三班镇政府	
	预备项目7个	1745861		67939					

序号	项目名称	总投资(万元)	建设内容及规模	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止12月形象进度(系统)	建设单位及责任人	分级管理单位	备注
1	德化抽水蓄能电站	807111		5939	上半年完成项目可行性研究报告的编制和审查；下半年开展移民安置点相关建设工作，开展项目进场道路施工图设计、工程预算编制，招标准备，开展筹建期工程招标设计，招标准备	2024年11月30日获得省发改委核准，并于12月16日举行开工仪式，正式开工建设进场道路工程。	福建德化闽投抽水蓄能有限公司 陈鹏	水利局	省重点(省管)
2	德化县笔石山老旧小区改造项目	66000		8000	上半年完成地块范围征迁工作及房屋拆除；下半年招拍挂等前期工作、方案设计，施工进场	初勘进场勘探。	中共德化县委党校 李远平	住建局 县委党校	
3	德化文旅大厦	15000		2500	一季度完成土地竞买、施工图设计；二季度完成施工图审查、预算编制、施工单位招标、监理单位招标；三季度施工许可证办理、土方开挖；四季度进行桩基施工、地下室施工	冠梁、内支撑已完成，冠梁挡板墙施工。	德化县文旅集团有限公司 曾华峰	文旅集团	
4	德化古洋片区中小学项目	12418		1000	上半年图纸初步方案评审、现场勘察，施工图设计；下半年图纸审查、工程预算，财审，监理、施工招标，进场施工	餐宿楼基础荷载板检测中，桩基施工，边坡基坑围护桩施工中。	德化县地产开发有限公司 林渊硕	教育局	
5	德化县国宝开发园区	23000		2500	上半年完成一期坟墓迁移，一期土地报批，完成初设概算方案编制；下半年完成初设概算方案批复，办理工程施工规划许可证	1、完成坟墓迁移250座； 2、完成城镇开发边界调整； 3、完成可行性研究报告编制工作。 4、完成南斗村、佛岭村供水保障改造工程建设。	德化工业园区开发投资有限公司 苏国穗	国宝乡政府	
6	德化大坂片区基础设施配套工程	122332		13000	上半年完成成片开发范围内林地、土地报批工作；下半年大坂片区安置区、边坡进场勘察，场平及基础设施配套工程预算及招投标，进场施工	已完成边坡、道路、幼儿园、社会停车场和垃圾转运站、居住用地、加油站土地报批；公园绿地土地报批材料及商服林地报批材料正在组件；一期场平施工中。	德化县陶鑫建设发展有限公司 苏国穗	陶管会	
7	厦门大学国家大学科技园(德化园)	700000		35000	上半年勘察和施工图纸设计，施工图审查及前期手续办理；下半年完成前期手续办理，进场施工、土方开挖	已完成成片开发方案、386亩土地报批，完成环境影响评价报告、防洪影响评价报告、土壤污染调查报告及水土保持区域评估报告；一期场平工程施工中。	福建德化陶瓷产业园区管理委员会 童宝春	陶管会	